

附件 3:

财政项目支出绩效评价报告

(2020 年度)

项目名称：漕河科技创新示范园经二路及附属建设工程项目

项目单位：河北建设集团天辰建筑工程有限公司

主管部门：河北满城经济开发区管理委员会

2021 年 8 月



河北满城经济开发区 关于漕河科技创新示范园经二路及附属建设 工程项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

为完善漕河科技创新示范园道路交通基础设施建设，加快经济开发区发展，经区政府批准，河北满城经济开发区管委会实施漕河科技创新示范园经二路及附属建设工程项目。

（二）项目绩效目标

预期目标用于漕河科技创新示范园经二路及附属设施建设工程项目的建设，建设南起马坊路，北至建业路北约 200 米，南北走向，道路全长 1.08 公里。

（三）经费来源和使用情况

资金来源为区财政投资

（四）项目实施情况

该项目于 2020 年 8 月 27 日公开招标，2020 年 9 月 10 日进场施工，现南侧一户企业正在协调拆迁，现有工作面已全部完工，正在进行阶段审计。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的



全面评价经二路及附属建设项目对推动完善漕河科技创新示范园基础设施建设，加快经济开发区发展发挥的积极作用。

（二）绩效评价框架

1. 绩效评价原则：客观评价、实事求是
2. 评价依据：以取得成果为依据
3. 评价指标体系：共分为 3 项一级指标，5 项二级指标，12 项三级指标。

（三）评价情况概述

1. 实地调查研究。根据完成的工程结果和预计工程量进行比较研究。
2. 电话访谈。对受益对象和社会公众进行满意度调查。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

完成道路总长度 0.98 公里；未发生建设工程安全事故；道路红线宽度 40 米；3.8 米双臂灯杆数量 69 基；交叉口 15 米双头中杆灯 2 套；在带动区域发展方面，完善了基础设施，改善了园区投资环境，为招商引资提供了新的机遇；园区内受益企业满意度达 100%；

（二）评价结论

- 1、评分结果。



评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
产出指标	50	50	产出良好
效益指标	30	30	管理有效
满意度指标	10	10	效果满意
预算资金执行率	10	10	执行高效
绩效评价结果	100	100	优秀

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
产出指标	50	48.56	产出良好
效益指标	30	30	管理有效
满意度指标	10	10	效果满意
预算资金执行率	10	4.535	执行良好
绩效评价结果	100	93.1	优秀

2、主要结论。

本项目绩效评价等级为“优秀”。本项目按照合同要求保质保量完成漕河科技创新示范园经二路及附属设施建设工程项目的建设，项目管理严格，产出和效益较好，满意度较高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

预算执行有效，项目管理相对完善。本项目申请债券资金



1500 万元，根据施工进度，按照建设工程施工合同约定，支付工程款 10628030.08 元，预算执行有效。在项目实施的各个环节中严格按照相关规定实施，相关手续齐全，管理规范，保证了项目保质保量完成。

（二）存在的问题及原因分析

根据《建设工程施工合同》约定“按月支付当月完成工程量的 70%工程款”。因施工方税务审核原因无法提供正式发票，2020 年 9 月-11 月无法支付工程款。2020 年 12 月 8 日施工方提供正式发票后，我方于 12 月 10 日支付第一笔工程款 44702788.25 元。受季节影响，冬季停工，2021 年 3 月中旬复工。目前南侧一户企业正在协调拆迁；8 月底签协议进行拆迁，拆迁完成后继续施工。

（三）建议

无

（五）其他需说明的问题

无

