

附: 1

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称		潜河科技创新示范园控三建及附属设施建设工程项目政府债券资金							
主管部门		河北渤海经济开发区管理委员会			实施单位			河北建投集团大厦建设工程分公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	700	700	700	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照合同要求保质保量完成潜河科技创新示范园控三建及附属设施建设工程项目的建设			按照合同要求保质保量完成潜河科技创新示范园控三建及附属设施建设工程项目的建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 按照合同要求质量完成工程	完成	完成	25	25		
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1: 按照要求和计划完成项目并在立项中的比例(百分比)	≥33%	100%	25	25			
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 在周边区域内产生重要影响, 得到广大受众的充分认可	认可	认可	30	30		
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 园区内入驻企业满意的企业占企业总数的百分比	≥33%	100%	10	10			
总分						100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		漕河科技创新示范园经二路及附属设施建设工程第七批新增政府债券资金							
主管部门		河北满城经济开发区管理委员会		实施单位	河北建设集团北辰建筑工程有限公司				
项目资金7 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	800	800	362.803008	10	45.35%	4.535	
		其中：当年财政拨款	800	800	362.803008	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于漕河科技创新示范园经二路及附属设施建设工程项目的建设，建设南起马坊路，北至建业路北约200米，南北走向，道路全长1.08公里			南侧一户企业正在协调拆迁；现有工作面已全部完工，正在进行阶段审计					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建设道路总长度	1.08公里	0.98	8	7.28	南侧一户企业正在协调拆迁；8月底签协议进行拆迁，拆迁完成后继续施工。	
			指标2: 道路红线宽度	40米	40米	8	8		
			指标3: 8米双臂灯杆数量	46基	69基	8	8		
			指标4: 交叉口15米双头中杆灯	2套	2	8	8		
		质量指标	指标1: 项目竣工量占总工程量的百分比	>95%	91%	8	7.28	南侧一户企业正在协调拆迁；8月底签协议进行拆迁，拆迁完成后继续施工。	
			指标2:						
				.....					
		时效指标	指标1: 按期完成的工程量占总工程量的百分比	>95%	100%	10	10		
			指标2:						
		成本指标	指标1:						
	指标2:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 道路修建好后受益企业	10家	10家	30	30		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
				.....					
		可持续影响指标	指标1:						
指标2:									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 园区内入驻企业满意的企业占企业总数的百分比	>95%	100%	10	10			
		指标2:							
		.....			100	93.1			



附件：2

## 河北满城经济开发区漕河科技创新示范园经二路及附属设施建设工程项目基本情况表 (2020 年度)

项目名称	漕河科技创新示范园经二路及附属设施建设工程项目		
主管部门	河北满城经济开发区管理委员会	实施单位	河北建设集团天辰建筑工程有限公司
项目概述	<p>漕河科技创新示范园经二路及附属建设工程项目（东黄村村口-马坊路）全长 1085 米，按照城市次干路标准建设，建设内容为道路、排水、给水、绿化、照明工程等，预计总投资 3133 万元，资金来源为区财政投资。</p> <p>该项目于 2020 年 8 月 27 日公开招标，2020 年 9 月 10 日进场施工，现南侧一户企业正在协调拆迁，现有工作面已全部完工，正在进行阶段审计。</p>		

预算部门主要负责人：

预算单位负责人：

—



扫描全能王 创建