

附：1




项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		柿子沟旅游公路建设项目（一般债券）			实施单位	河北建设集团北辰建筑工程有限公司		
主管部门		满城区交通运输局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700万元	700万元	700万元	10	100		
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成的项目工程量	主路7.6公里，支线0.541公里。小桥2座，中桥一座，涵洞15道	主路7.6公里，支线0.541公里。小桥2座，中桥一座，涵洞15道	15	15	
		质量指标	对需要质量验收的项目进行评价	竣工验收得分90分以上	竣工验收得分为90分以上	15	15	
		时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间的差距	项目按时完成	项目按时完成	10	10	
		成本指标	评价项目实际投资情况	4617万元	4617万元	10	9	资金到位慢
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷出行	项目实施方便群众安全、便捷出行	10	10	
		社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献影响大	对地区经济的贡献影响大	10	10	
		生态效益指标	环境保护的贡献	保持水土，净化空气作用较大	保持水土，净化空气作用较大	10	10	
		可持续影响指标	当地产业发展的贡献	对当地林果业、旅游业贡献较大	对当地林果业、旅游业贡献较大	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对该项目实施的满意程度	公众满意度100分	公众满意度100分	10	10	
总分						100	99	



附件：2

交通运输局柿子沟旅游公路建设项目基本情况表 (2020 年度)

项目名称	柿子沟旅游公路建设项目（一般债券）		
主管部门		实施单位	河北建设集团天辰建筑工程有限公司
项目概述	<p>柿子沟旅游路项目是我区为了旅发大会打造的一条旅游线路。该项目起点位于省道 S332 保涿公路石井村柿子沟口，止于寺角村龙德寺景区出入口。途径石井乡石井村、神星镇西峪、中峪、东峪、南峪，寺角村、石板山村。主路全长 7.618 公里，支路 0.541 公里，三级公路，改建项目。本项目建设标准为三级公路，设计速度为 30Km/h，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5。全线路面采用沥青混凝土结构。桥梁设计荷载采用公路-II级。桥涵：小桥 2 座，中桥一座，涵洞 15 道。竣工决算 4617 万元。资金来源区财政拨款和国债资金。本工程于 2018 年 3 月 6 日开工，2018 年 7 月 28 日竣工通车，已完成交工验收。</p>		

预算部门主要负责人：



预算单位负责人：

