

新发安

附件 3:

财政项目支出绩效评价报告

(2020 年度)

项目名称：保定市满城区人民医院西院（老院区）维修改造项目
项目单位：保定市满城区人民医院
主管部门：保定市满城区卫生健康局

2021 年 8 月



保定市满城区人民医院西院（老院区） 维修改造项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

本项目的建设实施，有助于满足满城区感染性疾病的防控需求，有利于全区医疗卫生事业全面均衡发展，有利于保障全区居民的身心健康和生命安全，对构建社会主义和谐社会，实现全区卫生事业的总体规划，具有积极的现实意义。按照保定市满城区发展和改革局保满发改投资【2020】8号批复文件执行。

（二）项目绩效目标

1、绩效目标：（1）水电改造、外置楼梯加固、楼体内整修、院感分区、病区改造整修面积约 10000 平米。

（2）购置多参数心电监护仪、注射泵、输液泵、无创呼吸机、有创呼吸机、病床、床头柜、床垫、除颤监护仪、16 排螺旋 CT。

（三）经费来源和使用情况

~~由区财政局拨入中央下达直达资金~~ 1400 万元，已于 2020 年 12 月 30 日之前支出 1031.96911 万元。

（四）项目实施情况

保定市满城区人民医院西院（老院区）已于 2020 年 11 月完工，设备采购已完结；根据合同约定，应急物资现已拨付 570 万元，已经拨付完毕；病区改造已拨付 1031.96911 万元，待财政局评审完毕后拨付剩余部分资金。

二、绩效评价工作情况



（一）绩效评价目的

通过绩效管理实现了我区应急感染性疾病的救治体系，提升了我区防控应急救治能力。

（三）绩效评价框架

1、产出指标：

产出数量指标：完成设备采购数量、感染性疾病救治条件。

产出质量指标：无质量问题占全部的 100%

2、效果指标：

社会效益指标：此项目占感染性疾病救治需求的 100%

3、满意度指标：

服务对象满意度指标：涉及到的单位的个人对疫情防控救治满意度 $\geq 95\%$

（四）评价情况概述

通过上述绩效评价目标对应急感染性疾病的救治体系建设补助项目进行绩效管理，保证绩效评价的真实性。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1、产出指标：

产出数量指标：完成设备采购数量、感染性疾病救治条件。

完成情况：完成设备采购数量、感染性疾病救治条件。

产出质量指标：完成设备采购数量、感染性疾病救治条件的 100%。

完成情况：实际完成设备采购数量、感染性疾病救治条件的 100%。

产出质量指标：无质量问题占全部储备数量的 100%。



完成情况：根据合同约定的履约验收情况全部储备物资无质量问题。

2、效果指标：

社会效益指标：储备物资实际应急量占计划应急供应量的100%。

完成情况：储备物资实际应急量占计划应急供应量的100%。

3、满意度指标：

服务对象满意度指标：涉及到的单位的个人对此项目满意度 $\geq 95\%$ 。

完成情况：各医疗单位及主管部门对此项目满意度达95%以上

（二）评价结论

1、评分结果。

项目按计划投入使用，整体质量达标，资金使用情况规范，社会反响良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我单位严格按照感染性疾病应急救治工作实施方案进行应急物资的储备、救治条件及分配，加强项目实施的督导及检查，完善各种工作制度。

（二）其他需说明的问题

无

2021年8月25日

