

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称	满城区漕河沿线傍水村庄污水治理项目							
主管部门	保定市生态环境局满城区分局			实施单位	保定市生态环境局满城区分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值10	执行率	得分		
	年度资金总额	3400	3400	3400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
其他资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成漕河沿线16个傍水村庄生活污水治理			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治理村庄数量	16	完成	17	17	
		质量指标	项目工程质量	合格	完成	17	17	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	完成	16	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善当地的环境，提高当地居民的生活质量和生活环境。	显著提高，明显改善	完成	10	10	
		生态效益指标	解决农村生活污水乱排乱排问题，有效防止居民生活污水对河道造成的污染隐患，确保不让一滴污水流入白洋淀。	有效控制，减少隐患	完成	10	10	
		可持续影响指标	促进项目区周边群众环境保护	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	完成	10	10		
总分						100	100	



# 保定市生态环境局

## 满城区漕河沿线傍水村庄污水治理项目基本情况表

(2020年度)

项目名称	满城区漕河沿线傍水村庄污水治理项目		
主管部门	保定市生态环境局满城区分局	实施单位	保定市生态环境局满城区分局
项目概述	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>为深入贯彻国家、省和市生态环境保护大会精神，坚决打好农村污染防治攻坚战，加快解决农村生活污水突出问题，推进农村生活污水基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，有效改善农村人居环境。</p> <p>2020年4月13日，保定市满城区人民政府召开了2020年第八次常务会议，会议议定启动实施漕河沿线傍水村庄生活污水治理项目。</p> <p>满城区漕河沿线傍水村庄污水治理项目，涉及神星镇、大册营镇、白龙乡、要庄乡等4个乡镇的16个行政村。项目概算总投资7451.5890万元，资金来源为政府一般债券及省级白洋淀流域生态环境治理资金，其中省级白洋淀流域生态环境治理资金1600万元。采取集中治理的村庄5个、采取纳入管网治理的村庄2个、采取分散治理的村庄9个。主要建设内容为：在采取集中治理的5个村庄建设小型污水处理站5座，同步铺设主管网约41278米、支管网约33773米；在采取接入管网治理的2个村庄铺设主管网约13964米、支管网约15400米；在采取分散治理的9个村庄安装分散式污水处理设施2738套。完成时限：2020年12月。</p>		

预算部门主要负责人：张雪冰

预算单位负责人：吴晓耀



扫描全能王 创建