

附：1

项目支出绩效自评表 (2020年度)




项目名称		满城区保涑线、京赞线沿途升级改造项目						
主管部门		满城区人民政府			实施单位	满城区旅游发展局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3500万元	3500万元	3500万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3500万元	3500万元	3500万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善满城区整体设施建设，改善整体形象。			按目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：					
			指标2：					
							
		质量指标	实际完成配套设施量占计划完成的百分比	≥90%	90%	30	30	
			指标2：					
							
	时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比例	≥90%	90%	20	20		
		指标2：						
							
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基础设施建成后的利用使用情况	逐年增长		20	18	
			指标2：					
							
		社会效益指标	在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	逐年改善		10	9	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度占调查人数的比率	≥95%	92%	10	9		
		指标2：						
							
总分					100	96		



附件：2

保定市满城区旅游发展局
保涞线、京赞线沿途升级改造项目基本情况表
(2020 年度)

项目名称	保涞线、京赞线沿途升级改造项目		
主管部门	保定市满城区 人民政府	实施单位	保定市满城区 旅游发展局
项目概述	<p>根据保定市满城区发展改革局文件保满发改投资【2018】6号文件同意满城区保涞线、京赞线沿途升级改造项目的实施，施工单位为大千生态环境集团股份有限公司。</p> <p>保涞线：东起京昆高速满城收费站与 332 省道交叉口，西至 332 省道满城区界，全长 25.5 公里，设计宽度为道路两侧各 50 米，总占地面积 2550000 平方米，设计面积约 161.43 万平方米。京赞线北段：南起满城区 232 省道、333 省道和燕赵北街交叉口，北至 232 省道满城区界，全长约 17.5 公里，设计宽度为道路两侧各 50 米，总占地面积 1750000 平方米。京赞线南段：北起 232 省道和南外环地道桥交叉口，南至满城区界，全长 5 公里，设计宽度为道路两侧各 50 米，总占地面积 500000 平方米。京赞线总占地面积 2250000 平方米，设计面积约 129.84 万平方米。工程合同造价：<u>376244193 元</u>。资金来源为区财政资金。项目建设期限为 2018 年 03 月至 2018 年 09 月。</p>		

预算部门主要负责人：

预算单位负责人：