

保定市满城区职教中心新型技能实训基地 项目绩效评价报告

评价中介机构：保定冀华会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2023年9月8日



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：冀23RCKPHJ8C



保定市满城区职教中心新型技能实训基地 项目绩效评价报告

评价中介机构：保定冀华会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2023年9月8日



您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：冀23RCKPHJ8C



保定市满城区职教中心新型技能实训基地 绩效评价报告

冀华咨字[2023]第 027 号

满城区财政局：

我们接受贵局的委托，对保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目（以下简称“该项目”）进行绩效评价，并出具绩效评估报告。我们采取了询问、查阅、检查相关文件资料等我们认为必要的程序，具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

保定拥有良好的工业基础。经过多年建设，形成了以汽车制造和新能源为支柱产业、机电、纺织、食品、建筑建材和信息产品制造等优势产业。目前，我国从经济发达地区蔓延到制造业密集省份乃至全国都不同程度地出现了“技工荒”的现象。有的企业开出高价年薪却招聘不到一个符合条件的技术人才。保定市各大企业也存在这样的局面，即职教中心应抓住这一契机，努力加快职教中心建设，为各大企业乃至各地提供技术型人才，因而，项目的建设，是保定市经济实现持续快速协调健康发展的需要。

（二）项目的内容

该项目位于保定市满城区满于西线，保定市满城区职业技术教育中心校内。该项目新建1栋6层新型技能实训楼，占地面积1240.52m²，总建筑面积为7581.07m²，同时购置学生实训仪器等设备。该项目概算总投资为2200.00万元，其中：其中工程费用1973.04万元，



工程建设其他费用 122.20 万元，预备费 104.76 万元。

资金来源： 申请满城区政府资金。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的范围和目的

1、评价范围

评价范围为保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目预算资金 2200.00 万元。

2、评价的主要内容和目的：

- (1) 项目管理情况，从前期准备、组织实施方面评价。
- (2) 资金管理情况，从预算执行和财务管理方面评价
- (3) 项目产出情况，包括数量指标、质量指标、时效指标。
- (4) 项目效果情况，包括经济效益、社会效益、可持续影响。
- (5) 满意度指标情况，包括受益群众满意度。

（二）绩效评价指标体系

保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目绩效评价指标体系包括项目管理、资金管理、项目产出、项目效果、满意度指标五部分内容，总分为 100 分。

（三）评价方法

本次绩效评价采用定性与定量相结合等方法进行评价，主要采取查阅相关资料、电话咨询、综合分析的方式进行评价。

（四）绩效评价等级的确定

按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评



价得分及等级。

指标体系设定满分 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为优秀； $80 \leq$ 分值 < 90 为良好； $60 \leq$ 分值 < 80 为合格；60 分以下为差。详见下表：

优秀	良好	合格	差
90~100	80~89	60~79	59 以下

（五）绩效评价结论及分析

经过以上评价程序，该项目绩效评价得分 98 分，评价结果为“优秀”。

得分构成：项目管理环节得分 40 分，占标准分值 40 分的 100%；资金管理环节得分 20 分，占标准分值 20 分的 100%；产出环节得分 20 分，占标准分值 20 分的 100%；项目效果环节得分 13 分，占标准分值 15 分的 86.67%，满意度环节得分 5 分，占标准分值 5 分的 100%，具体见附件。

根据上述指标得分情况，结合了解掌握项目的实际情况，对该项项目绩效评价指标做如下分析：

该项目总体执行不错，但需要在项目效果方面加强，特别是经济效益方面，争取该项目的实施，能够带来满意的经济效益。

三、绩效评价中发现的问题

项目效果经济效益有待加强，如：新增通行能力带来效益等。

四、相关建议

（一）继续加强项目执行过程的监督，使资金发挥更大的效益。建立健全运行维护制度，保证项目按计划实施，加强项目监督跟踪，



争取使预算资金发挥更大效益。

(二) 提高宣传力度, 拉动经济效益。通过宣传, 新增通行能力带来的效益, 从而拉动经济效益。

附件 保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目绩效评价指标
评分表


保定冀华会计师事务所(普通合伙)



保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评价标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
项目管理	40	前期准备	10	项目实施(调整)方案	3	项目批复后,如实际投资资金与评审报告 资金不符合,是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项(政府采购)程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门 政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标,是否有资质的招投标公司组织实施,评标程序是否规范,	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工,是否有监理日志、 施工日志,是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目施工进度及绩效目标指标实现 程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告,是否进行产权登记或 是否出具验收报告,是否进行产权登记	5
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
项目产出	20	数量指标	10	购买及建造的资产标准符合规定要求	10	符合要求	10
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	项目按期完成情况	5
项目效果	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5	逐步提高	3
				新增医疗设备带来的经济效益			
				拉动当地经济发展			
		社会效益	5	受益群众人口数量	5	预计5000人/年	5
可持续影响	5	已建工程是否良好运行	5	建成项目不能正常运行得零分	5		
满意度指标	5	满意度指标	5	服务对象满意度	5	受益群众满意度	5
综合得分	95		100		100		98





营业执照

统一社会信用代码

91130606MA07TL5M0D

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 保定冀华会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 刘松涛, 米康


经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具审计报告; 承办会计咨询、会计服务业务; 法律、行政法规规定的其他审计业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 叁佰零陆万元整

成立日期 2016年07月14日

主要经营场所 河北省保定市莲池区恒祥南大街284号

培训大厦601室




登记机关

2023年8月11日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所 执业证书



名称：保定冀华会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：米康

主任会计师：

经营场所：河北省保定市莲池区恒祥南大街28号培训大厦601室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：13060017

批准执业文号：冀财会[2016]42号

批准执业日期：2016年8月9日

此件再次复印无效

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：河北省财政厅
行政审批专用章
2016年8月9日



中华人民共和国财政部制