


附：1



项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称		保定市满城区人民医院西院（老院区）维修改造项目						
主管部门		保定市满城区卫生健康局			实施单位		保定市满城区人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1400	103196911	10	73.71%	7.371	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、楼体内整修、院感分区、病区改造，整修面积约10000平米等 2、购置多参数心电监护仪、注射泵、除颤监护仪、16排螺旋CT等设备			1、楼体内整修、院感分区、病区改造，整修面积约10000平米等 2、购置多参数心电监护仪、注射泵、输液泵、除颤监护仪、16排螺旋CT等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：楼体内整修、院感分区、病区改造，整修面积约10000平米等	10000平米	100%	10	10	
			指标2：购置多参数心电监护仪、注射泵、输液泵、除颤监护仪、16排螺旋CT等	根据招标文件采购	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1：采购设备真实率	=100%	100%	5	5	
			指标2：储备物资质量完好率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成工程量	100%		5	4	
	指标2：设备采购到位及时		及时到	及时到	5	5		
	成本指标	指标1：总投资控制金额	≥1400	未超出	5	5		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提升我区疫情应急救援能力	=100%	100%	30	30	
			指标2：					
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：对物资储备满意情况	≥95		5	5		
		指标2：提升我区疫情应急救援能力	≥95		5	5		
总分					100	99		



卫健部门保定市满城区人民医院西院（老院



区) 维修改造项目基本情况表

(2020 年度)

项目名称	保定市满城区人民医院西院（老院区）维修改造项目		
主管部门	保定市满城区卫生健康局	实施单位	保定市满城区人民医院
项目概述	按照满城区关于应对新冠肺炎疫情要求，对我院西院（老院区）进行维修改造，以适应疫情要求。该项目总投资 1400 万元，内容及规模包括水电改造、外置楼梯加固、楼体内整修、院感分区、病区改造；项目购置多参数心电监护仪、注射泵、输液泵、无创呼吸机、有创呼吸机、病床、床头柜、床垫、除颤监护仪、16 排螺旋 CT。		

预算部门主要负责人：

预算单位负责人：

